

Übersicht Bauprojektcontrolling für die Sitzung des Ausschusses für Beteiligungen und Controlling am 25.01.2018

Lfd. Nr.	Amt	Maßnahme	Bezirk	Beschluss Vorlage Nr.	Ur-Kosten Plan	Kosten Plan	Kosten Ist	Kosten Prognose	Kosten Abweichung	Leistungsphase HOAI	Ur-Endtermin Plan	Endtermin Plan	Endtermin Prognose	Endtermin Abweichung	Förderprogramm	Fördermittel Plan	Fördermittel Prognose	Fördermittel Abweichung	Abweichung Kosten	Abweichung Endtermin	Abweichung Fördermittel	Bemerkungen
1	66	Steinkuhlstr.	5	20031995/00	1,5 Mio. €	1,5 Mio. €	0,1 Mio. €	1,5 Mio. €	0,0 Mio. €	8	Nov. 16	Jun. 18	Jun. 18	577	Sonstige	1,0 Mio. €	1,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0%	577	0,0%	
2	66	Alte Wittener Str.	5	20151646	2,9 Mio. €	2,9 Mio. €	0,4 Mio. €	2,9 Mio. €	0,0 Mio. €	8	Jul. 17	Jul. 17	Apr. 18	274		0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0%	274		
3	66	ZOB	1	20152170/1	4,9 Mio. €	4,9 Mio. €	3,2 Mio. €	4,9 Mio. €	0,0 Mio. €	8	Jan. 18	Jan. 18	Jan. 18	0	Sonstige	2,4 Mio. €	2,4 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0%	0	0,0%	
4	66	Kortumstr. 8.BA	1	20151577	1,1 Mio. €	1,0 Mio. €	0,8 Mio. €	1,0 Mio. €	0,0 Mio. €	8	Nov. 17	Nov. 17	Nov. 17	0		0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0%	0		
5	66	Kortumstr. 6.BA	1	20171456	1,7 Mio. €	1,1 Mio. €	0,0 Mio. €	1,1 Mio. €	0,0 Mio. €	7	Aug. 19	Aug. 19	Aug. 19	0		0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0%	0		
6	66	Fahrradboxen Klimaschutz		20162914	1,1 Mio. €	1,1 Mio. €	0,0 Mio. €	1,1 Mio. €	0,0 Mio. €	7	Mrz. 20	Mrz. 20	Mrz. 20	0		0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0%	0		
7	66	Ostring Justizzentrum	1	20151568	1,5 Mio. €	1,5 Mio. €	1,2 Mio. €	1,3 Mio. €	-0,2 Mio. €	8	Jul. 17	Jul. 17	Jul. 17	0		0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	-13,3%	0		
8	66	Im Haarmannsbusch	5	20141619/1	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €	0,0 Mio. €	1,4 Mio. €	0,0 Mio. €	2	Nov. 20	Nov. 20	Nov. 20	0		0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0%	0		
9	66	An der Holtbrücke	6	20161569	2,1 Mio. €	2,5 Mio. €	1,1 Mio. €	2,4 Mio. €	-0,1 Mio. €	8	Nov. 18	Nov. 18	Dez. 18	30		0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	-4,0%	30		
10	66	Hattinger Str.von König	1	siehe Bemerkungen	1,3 Mio. €	1,3 Mio. €	0,0 Mio. €	1,3 Mio. €	0,0 Mio. €	3	Nov. 20	Nov. 20	Nov. 20	0		0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0%	0		Beschlussfähige Planung folgt
11	66	Hattinger str. niederflur	1	20172500 weitere folgen	5,6 Mio. €	5,6 Mio. €	0,0 Mio. €	5,6 Mio. €	0,0 Mio. €	5	Dez. 18	Dez. 18	Dez. 18	0		0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0%	0		
12	66	Schleiermacher Str.	2	20170867	1,8 Mio. €	1,8 Mio. €	0,0 Mio. €	1,8 Mio. €	0,0 Mio. €	5	Nov. 18	Nov. 18	Nov. 18	0		0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0%	0		
13	66	Alleestr. Von Bessemer	1	20160271, 20161076	3,1 Mio. €	3,1 Mio. €	0,0 Mio. €	3,1 Mio. €	0,0 Mio. €	2	Nov. 21	Nov. 21	Nov. 21	0		0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0%	0		
14	66	Castroper Str.	1	siehe Bemerkungen	1,1 Mio. €	1,1 Mio. €	0,0 Mio. €	1,1 Mio. €	0,0 Mio. €	2	Mrz. 20	Mrz. 20	Mrz. 20	0		0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0%	0		Beschlussfähige Planung folgt
15	66	KV Weitmar Mark	6	siehe Bemerkungen	1,0 Mio. €	1,0 Mio. €	0,0 Mio. €	1,0 Mio. €	0,0 Mio. €	3	Okt. 21	Okt. 21	Okt. 21	0		0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0%	0		Beschlussfähige Planung folgt
16	66	Kalkampsweg	5	siehe Bemerkungen	2,8 Mio. €	2,8 Mio. €	0,0 Mio. €	2,8 Mio. €	0,0 Mio. €	2	Nov. 21	Nov. 21	Nov. 21	0		0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0%	0		Beschlussfähige Planung folgt
17	66	Wasserstr. Königsallee	5	20161533	2,3 Mio. €	2,5 Mio. €	0,0 Mio. €	2,5 Mio. €	0,0 Mio. €	5	Jan. 20	Jan. 20	Jan. 20	0		0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0%	0		
18	66	Engelsburger Str. von Schützenstr	2	20170281	2,3 Mio. €	1,2 Mio. €	0,2 Mio. €	1,2 Mio. €	0,0 Mio. €	5	Mai. 19	Mai. 19	Mai. 19	0		0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0%	0		
19	66	Wiemelhauser Str.	5	20163288	2,4 Mio. €	2,4 Mio. €	0,0 Mio. €	2,4 Mio. €	0,0 Mio. €	4	Apr. 20	Apr. 20	Apr. 20	0		0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0%	0		
20	66	Flottmannstr.	1	20151980	1,8 Mio. €	1,4 Mio. €	0,0 Mio. €	1,4 Mio. €	0,0 Mio. €	4	Okt. 21	Okt. 21	Okt. 21	0		0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0%	0		
21	66	Opelring	4	20152438, 20152827	5,3 Mio. €	5,3 Mio. €	0,0 Mio. €	5,3 Mio. €	0,0 Mio. €	2	Dez. 21	Dez. 21	Dez. 21	0		0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0%	0		
22	66	Auf der Prinz	4	20170564, 20141149	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €	0,1 Mio. €	1,4 Mio. €	0,0 Mio. €	4	Nov. 19	Nov. 19	Nov. 19	0		0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0%	0		
23	66	Radschnellweg Ortsdurchfahrt		20132090	1,0 Mio. €	1,0 Mio. €	0,0 Mio. €	1,0 Mio. €	0,0 Mio. €	2	Mai. 25	Mai. 25	Mai. 25	0		0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0%	0		
24	66	Radschnellweg freie Strecke		20132090	3,4 Mio. €	3,4 Mio. €	0,0 Mio. €	3,4 Mio. €	0,0 Mio. €	2	Mai. 25	Mai. 25	Mai. 25	0		0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0%	0		
25	66	Unterstr. Radweg	4	20082003	2,0 Mio. €	2,0 Mio. €	1,7 Mio. €	2,0 Mio. €	0,0 Mio. €	8	Dez. 17	Dez. 17	Sep. 17	-91		0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0%	-91		
26	66	Lewackerstr Radweg	6	20131961	1,5 Mio. €	1,5 Mio. €	1,0 Mio. €	1,4 Mio. €	-0,1 Mio. €	9	Apr. 16	Apr. 16	Dez. 17	609		0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	-6,7%	609		
27	66	Hasenwinkelerstr.	6	20162919	1,0 Mio. €	1,8 Mio. €	0,6 Mio. €	1,8 Mio. €	0,0 Mio. €	8	Okt. 18	Okt. 18	Okt. 18	0		0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0%	0		
28	66	Bf. Gesundheitscampus U35		20141826, 20162080, 20170380	16,1 Mio. €	16,1 Mio. €	14,0 Mio. €	16,9 Mio. €	0,8 Mio. €	8	Jul. 15	Jul. 15	Nov. 17	854	Sonstige	10,7 Mio. €	10,7 Mio. €	0,0 Mio. €	5,0%	854	0,0%	
29	66	Brücke Buselohstraße		20141529	12,4 Mio. €	12,4 Mio. €	8,5 Mio. €	12,4 Mio. €	0,0 Mio. €	8	Mrz. 18	Mrz. 18	Dez. 17	-90	Sonstige	6,3 Mio. €	6,3 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0%	-90	0,0%	
30	66	Brücke Wittener Straße		20163022, 20160439, 20160573, 20162835	8,7 Mio. €	8,7 Mio. €	0,3 Mio. €	8,4 Mio. €	-0,3 Mio. €	8	Jul. 19	Jul. 19	Mrz. 19	-122	Sonstige	4,4 Mio. €	4,4 Mio. €	0,0 Mio. €	-3,4%	-122	0,0%	
31	66	Fläche Mark 5177	4	20160354	2,1 Mio. €	2,1 Mio. €	2,0 Mio. €	2,1 Mio. €	0,0 Mio. €	8	Mrz. 18	Mrz. 18	Mrz. 18	0				0,0 Mio. €	0,0%	0		
32	66	Gerther Mühlenbach	3	20171207	3,8 Mio. €	4,5 Mio. €	0,6 Mio. €	6,4 Mio. €	1,9 Mio. €	6	Okt. 18	Okt. 18	Jun. 19	243	Sonstige	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,0 Mio. €	42,6%	243	0,0%	
33	66	Grummer Bach	1	siehe Bemerkungen	3,0 Mio. €	3,0 Mio. €	0,2 Mio. €	3,0 Mio. €	0,0 Mio. €	4	Dez. 18	Dez. 18	Jun. 20	548				0,0 Mio. €	0,0%	548		Beschluss in Vorbereitung
34	66	HS Goldhammer Bach	1	siehe Bemerkungen	2,6 Mio. €	2,6 Mio. €	0,5 Mio. €	2,6 Mio. €	0,0 Mio. €	0	Dez. 20	Dez. 20	Dez. 22	730				0,0 Mio. €	0,0%	730		Beschluss nach Abschluss Entwurfsplanung
35	66	Kulmer Str.	6	20152417	3,2 Mio. €	4,5 Mio. €	2,4 Mio. €	5,2 Mio. €	0,7 Mio. €	8	Jan. 18	Jan. 18	Jul. 18	181				0,0 Mio. €	15,6%	181		
36	66	Im Ahfeld	1	siehe Bemerkungen	1,7 Mio. €	1,7 Mio. €	0,0 Mio. €	1,7 Mio. €	0,0 Mio. €	2	Mai. 19	Feb. 20	Feb. 20	276				0,0 Mio. €	0,0%	276		Beschluss nach Abschluss Entwurfsplanung
37	66	Leither Bach	2	siehe Bemerkungen	3,8 Mio. €	3,8 Mio. €	0,0 Mio. €	3,8 Mio. €	0,0 Mio. €	3	Dez. 20	Dez. 20	Dez. 20	0				0,0 Mio. €	0,0%	0		Beschluss nach Abschluss Entwurfsplanung
38	66	B-Plan 948 (Opel II)	4	20171420, 20171682	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €	0,0 Mio. €	1,9 Mio. €	0,0 Mio. €	0	Jun. 20	Jun. 20	Sep. 20	92				0,0 Mio. €	0,0%	92		
39	66	Constantin X	3	siehe Bemerkungen	4,8 Mio. €	4,8 Mio. €	0,1 Mio. €	4,8 Mio. €	0,0 Mio. €	2	Dez. 21	Dez. 21	Dez. 21	0				0,0 Mio. €	0,0%	0		Beschluss nach Abschluss Entwurfsplanung
40	66	Südring	1	siehe Bemerkungen	1,2 Mio. €	1,2 Mio. €	0,1 Mio. €	1,2 Mio. €	0,0 Mio. €	0	Dez. 21	Dez. 21	Dez. 21	0				0,0 Mio. €	0,0%	0		Beschluss nach Abschluss Entwurfsplanung
41	66	Bochumer Straße	2	20161353	1,0 Mio. €	1,1 Mio. €	0,6 Mio. €	1,1 Mio. €	0,0 Mio. €	8	Feb. 18	Okt. 18	Okt. 18	242				0,0 Mio. €	0,0%	242		
42	66	Gerther Straße	3	siehe Bemerkungen	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €	0,0 Mio. €	1,4 Mio. €	0,0 Mio. €	2	Aug. 19	Aug. 19	Aug. 19	0				0,0 Mio. €	0,0%	0		Beschluss nach Abschluss Entwurfsplanung
43	66	Heinrichstraße	3	siehe Bemerkungen	1,6 Mio. €	1,6 Mio. €	0,0 Mio. €	1,6 Mio. €	0,0 Mio. €	1	Dez. 20	Dez. 20	Dez. 20	0				0,0 Mio. €	0,0%	0		Beschluss nach Abschluss Entwurfsplanung

Übersicht Bauprojektcontrolling für die Sitzung des Ausschusses für Beteiligungen und Controlling am 25.01.2018

Lfd. Nr.	Amt	Maßnahme	Bezirk	Beschluss Vorlage Nr.	Ur-Kosten Plan	Kosten Plan	Kosten Ist	Kosten Prognose	Kosten Abweichung	Leistungsphase HOAI	Ur-Endtermin Plan	Endtermin Plan	Endtermin Prognose	Endtermin Abweichung	Förderprogramm	Fördermittel Plan	Fördermittel Prognose	Fördermittel Abweichung	Abweichung Kosten	Abweichung Endtermin	Abweichung Fördermittel	Bemerkungen	
44	66	Alte Bahnhofstraße	4	20152102	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €	0,1 Mio. €	1,9 Mio. €	0,0 Mio. €	1	Dez. 19	Mai. 21	Mai. 21	517				0,0 Mio. €	0,0%	↓	517		
45	66	Karl-Friedrich-Straße	6	20162343	1,1 Mio. €	1,1 Mio. €	0,3 Mio. €	1,1 Mio. €	0,0 Mio. €	5	Okt. 19	Mai. 20	Mai. 20	213				0,0 Mio. €	0,0%	→	213		
46	66	Kirchharpener Bach 2. BA	3	20010165	1,5 Mio. €	1,3 Mio. €	1,2 Mio. €	1,3 Mio. €	0,0 Mio. €	8	Dez. 13	Jul. 15	Jul. 15	577				0,0 Mio. €	0,0%	↓	577		
47	66	Alte Wittener Str	1	20140394	1,1 Mio. €	1,1 Mio. €	1,0 Mio. €	1,1 Mio. €	0,0 Mio. €	8	Dez. 17	Dez. 17	Apr. 18	121				0,0 Mio. €	0,0%	→	121		
48	66	Sheffield Ring / A448	4	20162762	2,0 Mio. €	3,6 Mio. €	0,5 Mio. €	3,6 Mio. €	0,0 Mio. €	8	Dez. 18	Dez. 18	Dez. 18	0				0,0 Mio. €	0,0%	↑	0		
49	66	Im Brennholz	3	20111450	1,1 Mio. €	1,1 Mio. €	0,0 Mio. €	1,1 Mio. €	0,0 Mio. €	2	Dez. 19	Dez. 19	Dez. 19	0				0,0 Mio. €	0,0%	↑	0		
50	66	Am Steinhardt RRB Opel II	4	20152584	1,2 Mio. €	1,2 Mio. €	0,8 Mio. €	1,2 Mio. €	0,0 Mio. €	8	Dez. 17	Dez. 17	Dez. 17	0				0,0 Mio. €	0,0%	↑	0		
51	66	Derfflinger Graben	2	20152583	0,7 Mio. €	1,3 Mio. €	1,1 Mio. €	1,7 Mio. €	0,4 Mio. €	8	Dez. 15	Dez. 16	Apr. 17	487				0,0 Mio. €	↓	30,8%	↓	487	
52	66	Dibergkanal	1	20161651	5,1 Mio. €	5,1 Mio. €	0,0 Mio. €	5,1 Mio. €	0,0 Mio. €	1	Dez. 20	Dez. 20	Dez. 20	0				0,0 Mio. €	0,0%	↑	0		
53	66	Fläche Mark 51*7 2.BA	4	20160354, 20160533	4,2 Mio. €	4,2 Mio. €	0,0 Mio. €	4,2 Mio. €	0,0 Mio. €	1	Dez. 19	Dez. 19	Dez. 19	0				0,0 Mio. €	0,0%	↑	0		
54	66	Fläche Mark 51*7 3.BA	4	20160354, 20160533	2,4 Mio. €	2,4 Mio. €	0,0 Mio. €	2,4 Mio. €	0,0 Mio. €	1	Dez. 20	Dez. 20	Dez. 20	0				0,0 Mio. €	0,0%	↑	0		
55	66	HS Kirchharpen	3	siehe Bemerkungen	2,5 Mio. €	2,5 Mio. €	0,0 Mio. €	2,5 Mio. €	0,0 Mio. €	3	Dez. 20	Dez. 20	Dez. 20	0				0,0 Mio. €	0,0%	↑	0	Beschluss in Vorbereitung	
56	66	Castroper Str HsNr 14	1	siehe Bemerkungen	2,0 Mio. €	2,0 Mio. €	0,0 Mio. €	2,0 Mio. €	0,0 Mio. €	2	Dez. 20	Dez. 20	Dez. 20	0				0,0 Mio. €	0,0%	↑	0	Beschluss nach Abschluss Entwurfsplanung	
57	66	Goerdtr. 1.BA	1	siehe Bemerkungen	1,6 Mio. €	1,6 Mio. €	0,0 Mio. €	1,6 Mio. €	0,0 Mio. €	1	Dez. 20	Dez. 20	Dez. 20	0				0,0 Mio. €	0,0%	↑	0	Beschluss nach Abschluss Entwurfsplanung	
58	67	Grüne Infrastruktur		20163267	6,4 Mio. €	6,4 Mio. €	0,0 Mio. €	6,4 Mio. €	0,0 Mio. €	2	Dez. 23	Dez. 23	Dez. 23	0	Sonstige	5,1 Mio. €	5,1 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0%	↑	0 →	0,0%	
59	ZD	Feuerwehr-Gerätehaus Osterfeldstraße/Nordwest	2	20152539	2,5 Mio. €	2,5 Mio. €	1,5 Mio. €	2,5 Mio. €	0,0 Mio. €	8	Apr. 18	Apr. 18	Apr. 18	0				0,0 Mio. €	0,0%	↑	0		
60	ZD	Feuerwehr-Gerätehaus Gerthe/Nordost	3	20152538	2,5 Mio. €	2,5 Mio. €	0,4 Mio. €	2,5 Mio. €	0,0 Mio. €	4	Dez. 19	Dez. 19	Dez. 19	0				0,0 Mio. €	0,0%	↑	0		
61	ZD	Technik Feuerwehr-Leitstelle Grünstr.	2	20162040	0,9 Mio. €	1,0 Mio. €	0,6 Mio. €	1,0 Mio. €	0,0 Mio. €	8	Dez. 17	Dez. 17	Mrz. 18	90				0,0 Mio. €	0,0%	→	90		
62	ZD	Brandschutzsanierung GS Leithe, Schulstr.	2	20153237	1,9 Mio. €	1,9 Mio. €	0,4 Mio. €	1,9 Mio. €	0,0 Mio. €	8	Jun. 18	Jun. 18	Sep. 18	92				0,0 Mio. €	0,0%	→	92		
63	ZD	Brandschutzsanierung Heinrich-Böll-GS Agnesstraße	1	20132280	10,2 Mio. €	10,5 Mio. €	5,2 Mio. €	10,7 Mio. €	0,2 Mio. €	8	Jun. 19	Jun. 19	Aug. 19	62				0,0 Mio. €	1,9%	→	62		
64	ZD	Brandschutzsanierung TBS 1 Ostring 25	1	20132280	7,7 Mio. €	7,7 Mio. €	4,2 Mio. €	7,7 Mio. €	0,0 Mio. €	8	Dez. 18	Dez. 18	Nov. 19	334				0,0 Mio. €	0,0%	→	334		
65	ZD	Brandschutzsanierung Lessing-Schule Ottilienstraße	4	20132280, 20171484	8,2 Mio. €	8,6 Mio. €	7,0 Mio. €	8,6 Mio. €	0,0 Mio. €	8	Dez. 18	Dez. 18	Dez. 18	0				0,0 Mio. €	0,0%	↑	0		
66	ZD	Brandschutzsanierung Schiller-Schule	5	20163012, 20172984	4,1 Mio. €	4,3 Mio. €	0,2 Mio. €	4,3 Mio. €	0,0 Mio. €	6	Jun. 19	Jun. 19	Dez. 19	184				0,0 Mio. €	0,0%	→	184		
67	ZD	Brandschutzsanierung Keilstr. 42-48, Theodor-Körner-Schule	6	20153237	3,3 Mio. €	3,3 Mio. €	0,1 Mio. €	3,3 Mio. €	0,0 Mio. €	5	Dez. 19	Dez. 19	Dez. 19	0				0,0 Mio. €	0,0%	↑	0		
68	ZD	Sanierung Mehrzweckgebäude Lohrheidestadion	2	20171824, 20171875, 20170720, 20170628/2	1,2 Mio. €	1,2 Mio. €	0,0 Mio. €	1,2 Mio. €	0,0 Mio. €	4	Jun. 19	Jun. 19	Jun. 19	0				0,0 Mio. €	0,0%	↑	0		
69	ZD	Neubau Empfangsgebäude Eisenbahnmuseum	6	20141671, 20170139	2,6 Mio. €	3,0 Mio. €	0,6 Mio. €	3,0 Mio. €	0,0 Mio. €	8	Sep. 18	Dez. 18	Dez. 18	92				0,0 Mio. €	0,0%	→	92		
70	ZD	Neubau Klassenräume Agnesstr. 33	1	20160321	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €	0,8 Mio. €	1,4 Mio. €	0,0 Mio. €	8	Aug. 17	Aug. 17	Apr. 18	242				0,0 Mio. €	0,0%	→	242		
71	ZD	Neubau Klassenräume Höntröper Str. 99	2	20160321	1,1 Mio. €	1,1 Mio. €	0,4 Mio. €	1,1 Mio. €	0,0 Mio. €	8	Aug. 17	Aug. 17	Apr. 18	242				0,0 Mio. €	0,0%	→	242		
72	ZD	Neubau Klassenräume Lohackerstr. MSM-GS	2	20160321	1,8 Mio. €	1,8 Mio. €	0,6 Mio. €	1,8 Mio. €	0,0 Mio. €	8	Sep. 17	Sep. 17	Apr. 18	212				0,0 Mio. €	0,0%	→	212		
73	ZD	Neubau Klassenräume Heinrichstr. 2	3	20160321	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €	0,5 Mio. €	1,1 Mio. €	-0,3 Mio. €	8	Aug. 17	Aug. 17	Apr. 18	242				0,0 Mio. €	↑	-21,4%	→	242	
74	ZD	Neubau Klassenräume Deutsches Reich 58	4	20160321	1,5 Mio. €	1,5 Mio. €	0,4 Mio. €	1,5 Mio. €	0,0 Mio. €	8	Sep. 17	Sep. 17	Apr. 18	212				0,0 Mio. €	0,0%	→	212		
75	ZD	Neubau Klassenräume Markstr. 189	5	20160321	1,4 Mio. €	1,4 Mio. €	0,6 Mio. €	1,4 Mio. €	0,0 Mio. €	8	Sep. 17	Sep. 17	Apr. 18	212				0,0 Mio. €	0,0%	→	212		
76	ZD	Neubau und Sanierung Feldmark	1	20153072	7,9 Mio. €	7,9 Mio. €	2,1 Mio. €	7,9 Mio. €	0,0 Mio. €	7	Sep. 18	Dez. 18	Jan. 19	123				0,0 Mio. €	0,0%	→	123		
77	ZD	Dachsanie rung Museum Kortumstr. 147	1	20152817, 20162625	1,1 Mio. €	1,1 Mio. €	1,1 Mio. €	1,1 Mio. €	0,0 Mio. €	9	Sep. 17	Sep. 17	Sep. 17	0				0,0 Mio. €	0,0%	↑	0		
78	ZD	Brandschutzsanierung Aula TBS 1 Ostring 25	1	20163012	2,2 Mio. €	2,2 Mio. €	0,0 Mio. €	2,2 Mio. €	0,0 Mio. €	1	Nov. 19	Nov. 19	Nov. 19	0				0,0 Mio. €	0,0%	↑	0		
Summe					228,2 Mio. €	232,9 Mio. €	71,3 Mio. €	236,0 Mio. €	3,1 Mio. €					0		30,1 Mio. €	30,1 Mio. €	0,0 Mio. €	1,3%	↑	0 →	0,0%	